

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-001

NOMBRE: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
DESCRIPCIÓN: RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 15
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: AV. MORELOS Y CALLE GRAL ERMENEGILDO G
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000002
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR KRAFRIG SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$543,965.29
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|---------------------|--------------------------|---------|
| ----- | | ----- |
| ----- | | ----- |
| TOTAL ASIGNADO..... | | 0.00 |
| ----- | | ----- |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción | %Ponder | Asignado: | Devengado: | % A.FIN | % A.FIS |
|-------|---|---------|-----------|------------|---------|---------|
| 001 | EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA | 2.790 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 002 | CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR | 1.200 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 003 | AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV | 0.980 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 004 | CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA, INC | 1.090 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 005 | TUBO DE PVC DE 75MM RD-26 CAMPANA PARA C | 4.350 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 006 | TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 8" MM RD-26 EX | 8.350 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 007 | ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC | 3.140 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 008 | REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL | 2.960 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 009 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA | 2.330 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA | 3.560 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 011 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1. | 1.540 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 012 | TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM, INCLUY | 0.950 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 013 | VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE FO | 0.920 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 014 | EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVACION | 2.690 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 015 | AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV | 0.670 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 016 | CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN | 0.760 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 017 | TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE | 19.660 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 018 | ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC | 3.820 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 019 | POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M, | 7.350 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA | 3.170 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 021 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO | 5.490 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 022 | REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON | 7.270 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 023 | REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIOR | 12.290 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 024 | CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR | 2.090 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 025 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA | 0.580 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | 100.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |

| | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO: | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FINANCIERO: | 0.00 0.000 | 543,965.29 0.000 | 543,965.29 0.000 |

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
AUXILIAR CONTABLE

| | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---------------------|------------|---------|------------|
| ===== | | | |
| SALDO INICIAL:..... | 543,965.29 | 0.00 | 543,965.29 |
| SUMA PERIODO:..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | 543,965.29 | 0.00 | 543,965.29 |
| ===== | | | |

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-002

NOMBRE: REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCI
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE
2 1/2" RD-26 Y RED DE DRENAJE SANITARIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: CENTRO
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000003
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR KRAFRIG SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$206,787.65
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCI

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|---------------------|--------------------------|---------|
| ----- | | ----- |
| TOTAL ASIGNADO..... | | 0.00 |
| ----- | | ----- |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción | %Ponder | Asignado: | Devengado: | % A.FIN | % A.FIS |
|-------|--|---------|-----------|------------|---------|---------|
| 1 | EXCAVACION EN CEPAS CON RETRO EXCAVADORA | 2.420 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS | 0.830 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA | 0.950 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA | 1.390 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS | 6.680 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | REPARACION Y SUMINISTROS DE TOMAS DOMICI | 3.740 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA | 2.330 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80 X .80 X | 4.060 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM | 2.490 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENT | 3.850 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | EXCAVACION DE CEPAS CON RETROEXCAVADORA | 5.230 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS | 1.310 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA | 1.490 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA | 7.220 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO | 19.890 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | POZO DE VISITA CONICO | 7.730 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL | 3.340 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL | 13.600 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS | 10.430 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | LIMPIEZA GENERAL | 1.020 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL | | 100.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |

| | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO: | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FINANCIERO: | 0.00 0.000 | 206,787.65 0.000 | 206,787.65 0.000 |

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCI
 AUXILIAR CONTABLE

| | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---------------------|------------|---------|------------|
| ===== | | | |
| SALDO INICIAL:..... | 206,787.65 | 0.00 | 206,787.65 |
| SUMA PERIODO:..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | 206,787.65 | 0.00 | 206,787.65 |
| ===== | | | |

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-003

NOMBRE: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE
DESCRIPCIÓN: 3" RD-26, 8" RD-26 Y RED DE DRENAJE
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: CALLE GALEANA Y CALLE GUILLERMO PRIETO
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000001
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR KRAFRIG SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$248,042.60
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|---------------------|--------------------------|---------|
| ----- | | ----- |
| ----- | | ----- |
| TOTAL ASIGNADO..... | | 0.00 |
| ----- | | ----- |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción | %Ponder | Asignado: | Devengado: | % A.FIN | % A.FIS |
|-------|--|---------|-----------|------------|---------|---------|
| ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 001 | EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA | 3.690 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 002 | CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR | 1.690 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 003 | AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV | 0.540 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 004 | CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA, INC | 1.440 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 005 | ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC | 2.910 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 006 | TUBO DE PVC DE 75MM RD-26 CAMPANA PARA C | 5.750 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 007 | TUBO DE PVC 8" RD 26, INCLUYE: SUMINISTR | 11.030 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 008 | REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL | 2.340 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 009 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA | 3.420 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA | 3.700 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 011 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1. | 1.690 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 012 | TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM, INCLU | 1.040 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 013 | VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE FO | 1.610 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 014 | EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA | 3.300 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 015 | AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV | 0.730 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 016 | CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN | 0.820 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 017 | TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE | 26.480 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 018 | ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC | 4.170 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 019 | POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1,20 M, | 6.450 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA | 2.780 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 021 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO | 6.640 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 022 | REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO | 7.250 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 023 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA | 0.530 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | 100.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |

| | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| ===== | ===== | ===== | ===== |
| FISICO: | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FINANCIERO: | 0.00 0.000 | 248,042.60 0.000 | 248,042.60 0.000 |
| ===== | ===== | ===== | ===== |